

表一：2009-10 至 2013-14 財政年度內結算項目(高於 5 億元)的資料

編號	工務工程計劃名稱	財委會核准撥款日期	前期工程撥款金額(百萬元)	前期工程研究的顧問費用(百萬元)	進行前期工程顧問研究的公司名稱	工程開展日期	工程完工日期	工程顧問公司名稱	承建商名稱	原本核准預算(百萬元)	經修訂核准預算(百萬元)	最終結算開支(百萬元)
1	雅麗氏何妙齡那打素醫院遷建計劃(8001MN)	10/2/1988	不適用(所有前期工程費用歸納工程項目之內)			1993年4月	1996年9月	利比有限公司/香港盧緯綸建築規劃有限公司/奧雅納工程顧問/澧信工程顧問有限公司	青木建設	680.0	1,053.6	1,041.5
2	化學廢物處理設施(5031DP)	16/11/1990	7.5	6.7	環境資源有限公司	1991年5月	1993年4月	不適用(以設計、建造、營運合約模式)	衡和化學廢料處理有限公司	1,300.0	—	1,291.3
3	九號貨櫃碼頭—後勤地區及基礎建設工程(2387CL)	24/7/1992	246	79	偉信顧問集團有限公司—茂盛(亞洲)工程顧問有限公司合營	2000年5月	2005年6月	偉信顧問集團有限公司—茂盛(亞洲)工程顧問有限公司合營	現代建設—中國土木工程集團有限公司合營	2,710.0	—	2,139.5

編號	工務工程計劃名稱	財委會核准撥款日期	前期工程撥款金額 (百萬元)	前期工程研究的顧問費用 (百萬元)	進行前期工程顧問研究的 公司名稱	工程開展日期	工程完工日期	工程顧問公司名稱	承建商名稱	原本核准預算 (百萬元)	經修訂核准預算 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)
4	北區醫院－建造工程 (8002MI)	19/11/ 1993	50	50	香港盧緯綸建築規劃有限公司/奧雅納工程顧問/澧信工程顧問有限公司/威甯謝工料測量師行 / Crow Maunsell Management Consultants Ltd	1994年 9月	1997年 5月	香港盧緯綸建築規劃有限公司/奧雅納工程顧問/澧信工程顧問有限公司/威甯謝工料測量師行 / Crow Maunsell Management Consultants Ltd	新昌營造廠有限公司	1,690.4	—	1,473.0
5	航空交通管制大樓及管制塔建造工程、航空交通管理和氣象設備及系統的採購工作，並進行有關的建造工程 (2052GI)	22/4/ 1994	100 (2046G I)	不適用	建築署	1994年 10月	2007年 12月	建築署	有利建築有限公司	1,451.0	1,250.0	1,010.5

編號	工務工程計劃名稱	財委會核准撥款日期	前期工程撥款金額 (百萬元)	前期工程研究的顧問費用 (百萬元)	進行前期工程顧問研究的公司名稱	工程開展日期	工程完工日期	工程顧問公司名稱	承建商名稱	原本核准預算 (百萬元)	經修訂核准預算 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)
6	牛潭尾濾水廠 - 建築工程 (B141WF)	12/7/1996	71.1	59.2	國際環保顧問工程公司	1997年4月	2000年10月	國際環保顧問工程公司	青木建設	2,501.6	—	2,248.4
7	青山醫院重建計劃 - 第2期 (8037MM)	27/2/1998	不適用		建築署	1998年4月	2007年7月	建築署	瑞安建築有限公司	1,470.8	—	1,061.4
8	鋼綫灣數碼港發展計劃第1期的基礎建設工程 (7656CL)	21/5/1999	8.5	5.5	嘉科工程顧問有限公司	1999年9月	2004年6月	茂盛(亞洲)工程顧問有限公司	數碼港發展商 - 凱雷國際有限公司	964.0	—	802.0
9	擴建落馬洲跨界通道的檢查亭及其他設施 - 餘下工程 (3006GB)	18/2/2000	這項目的前期工程於3007GB支付。3007GB的總撥款金額為1億410萬元		王董建築師事務所 (總建築設計顧問)	2000年11月	2003年9月	王董建築師事務所	五洋建設(香港)有限公司	1,199.0	—	999.6

編號	工務工程計劃名稱	財委會核准撥款日期	前期工程撥款金額(百萬元)	前期工程研究的顧問費用(百萬元)	進行前期工程顧問研究的公司名稱	工程開展日期	工程完工日期	工程顧問公司名稱	承建商名稱	原本核准預算(百萬元)	經修訂核准預算(百萬元)	最終結算開支(百萬元)
10	灣仔軍器廠街警察總部重建計劃(軍器廠街警察總部範圍第3期發展計劃)－第2階段(3234LP)	28/4/2000	這項目的前期工程於3236LP支付。3236LP的總撥款金額為4,510萬元	不適用	建築署	2000年11月	2004年4月	建築署	協興建築有限公司	3,233.8	—	2,047.9
11	西九龍雨水排放系統改善工程第二階段第二期及第三階段第一期(4106CD)	9/6/2000	34.0	24.7	博威工程顧問有限公司	2001年1月	2007年8月	博威工程顧問有限公司	中國路橋工程有限責任公司 / Downer Construction (Hong Kong) Limited/ 中國建築工程(香港)有限公司 / 中國建築工程總公司 / 中國港灣翔橋聯營公司 / 均	1,767.2	—	1,190.1

編號	工務工程計劃名稱	財委會核准撥款日期	前期工程撥款金額 (百萬元)	前期工程研究的顧問費用 (百萬元)	進行前期工程顧問研究的公司名稱	工程開展日期	工程完工日期	工程顧問公司名稱	承建商名稱	原本核准預算 (百萬元)	經修訂核准預算 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)
									安建築有限公司			
12	灣仔東部及北角污水收集系統第二階段工程(4225DS)	9/6/2000	52.7	27.1	博威工程顧問有限公司	2000年12月	2008年7月	博威工程顧問有限公司	港澳迅安建築工程有限公司/禮頓熊谷組聯營公司/捷章中海土木安樂聯營公司	1,473.7	—	629.7
13	按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有官立學校進行改善工程－第4期工程(3085ET)	16/6/2000	這項目的前期工程於3087ET支付。3087ET的總撥款金額為1億6,170萬元		胡周黃建築有限公司/利安顧問有限公司/關善明建築師事務所有限	2001年8月	2006年3月	胡周黃建築有限公司/利安顧問有限公司/關善明建築師事務所有限公司	由30家承建商提供改善工程	382.1	1,107.7	662.7 ¹

¹ 3085ET 為按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有官立學校進行改善工程 - 第 4 期工程。財務委員會 (財委會) 於 2000 年 6 月 16 日的會議中，通過 3085ET 的撥款申請，為十所官立中學和兩所官立小學進行改善工程。其後主要由於有更多官立學校被納入該改善工程而令預算有所增加。有關經修訂預算的建議於 2001 年 1 月 17 日提交工務小組委員會討論，財委會其後於 2001 年 2 月 9 日批出撥款。而最終結算開支因最終完工的工程範圍按部分學校的技術可行性或地盤限制而減少而較經修訂核准預算為低。

編號	工務工程計劃名稱	財委會核准撥款日期	前期工程撥款金額 (百萬元)	前期工程研究的顧問費用 (百萬元)	進行前期工程顧問研究的 公司名稱	工程開展日期	工程完工日期	工程顧問公司名稱	承建商名稱	原本核准預算 (百萬元)	經修訂核准預算 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)
					公司							
14	馬鞍山T7號主幹路 (B643TH)	23/6/2000	67	37	茂盛(亞洲)工程顧問有限公司	2001年1月	2004年8月	茂盛(亞洲)工程顧問有限公司	中國港灣建設(集團)總公司	2,011.6	—	1,519.5

編號	工務工程計劃名稱	財委會核准撥款日期	前期工程撥款金額(百萬元)	前期工程研究的顧問費用(百萬元)	進行前期工程顧問研究的公司名稱	工程開展日期	工程完工日期	工程顧問公司名稱	承建商名稱	原本核准預算(百萬元)	經修訂核准預算(百萬元)	最終結算開支(百萬元)
15	荃灣第2區與深井之間的青山公路改善工程(6365TH)	9/3/2001	44.2	17.6	邁進合樂聯營工程顧問公司	2001年8月	2006年7月	邁進合樂聯營工程顧問公司	中國建築工程(香港)有限公司	2,528.3	—	1,697.6
16	東鐵支線－紅磡至尖沙咀－主要基建工程(6048TR)	9/3/2001	不適用			2001年3月	2004年8月	不適用	不適用[委託九廣鐵路公司進行的工程]	1,146.4	—	973.4
17	機電工程署啟德新總部(3065GI)	29/6/2001	0.8	不適用	建築署	2002年10月	2004年11月	建築署	中國建築工程(香港)有限公司	878.9	—	759.2
18	在荃灣興建新界南總區警察總部及行動基地(3241LP)	10/5/2002	0.5	0.1	由數家公司提供小規模顧問服務	2002年12月	2005年5月	不適用	協興建築有限公司	667.5	680.4	658.8
19	在深港西部通道的新口岸建造過境設施以實行「一地兩檢」模式的通關安排－設計工作及建造工程(3011GB)	18/7/2003	0.3	0.3	弘達交通顧問有限公司	2004年10月	2007年7月	利比有限公司(工料測量顧問)	不適用(由深圳市政府負責)	2,173.5	—	2,168.3

編號	工務工程計劃名稱	財委會核准撥款日期	前期工程撥款金額(百萬元)	前期工程研究的顧問費用(百萬元)	進行前期工程顧問研究的公司名稱	工程開展日期	工程完工日期	工程顧問公司名稱	承建商名稱	原本核准預算(百萬元)	經修訂核准預算(百萬元)	最終結算開支(百萬元)
20	嘉龍村與小欖之間的青山公路改善工程(6731TH)	20/2/2004	16.4	7.0	茂盛(亞洲)工程顧問有限公司及奧雅納工程顧問香港有限公司	2004年3月	2007年2月	奧雅納工程顧問香港有限公司	金門建築有限公司	686.3	—	649.0
21	北角電照街海關總部大樓(3065KA)	16/6/2006	6.3	2.2	威寧謝香港有限公司(工料測量顧問)	2007年4月	2010年9月	關善明建築師事務所有限公司	瑞安建築有限公司	1,073.4	1,352.0	1,137.1
22	為職業訓練局進行調景嶺新校園建造工程(8019EM)	22/6/2007	14.7	8	巴馬丹拿建築及工程師有限公司	2007年9月	2010年4月	巴馬丹拿建築及工程師有限公司	五洋建設株式會社及華潤營造有限公司聯營	1,006.3	—	1,006.3
23	在深港西部通道的新口岸建造過境設施以實行「一地兩檢」模式的通關安排—土地開發(3009GB)	11/1/2008	不適用					1,721.7	—	1,668.9		